

# Compte-rendu de la réunion sur l'avancée des travaux de l'école maternelle du jeudi 1er septembre 2011

Point rentrée septembre 2011/2012.

## Présents :

Mme Coldefi, Architecte

Mme la Directrice de la maternelle

Mme Fernandes, Adjointe au Maire, chargée des affaires scolaires

M. Nadalin, Adjoint au Maire, Chargée des

Mme Laffon, Directrice générale des services Mairie de Bouloc

Mme Galiby, Responsable de l'Alae

Mme Gauthier, Responsable du personnel Mairie

M. Ruamps, Responsable des services techniques Mairie

Mmes Garland, Pourcel et Gurtler, enseignantes

Mme Chevalier, Médecin de PMI

2 Conseillers pédagogiques, représentant M. Matchard, Inspecteur de circonscription

Associations de parents d'élèves : Mmes Torroglosa, Ballester, Boitier-Perletti de la FCPE.

Le chantier à la maternelle a débuté le premier jour des vacances scolaires.

Il a cependant subi un retard de 2 semaines environ par rapport aux prévisions initiales.

La phase de désamiantage a été plus longue que prévue, et a nécessité l'installation d'un dispositif lourd (plusieurs tests d'air avant, pendant et après le désamiantage / sas de protection / confinement) pour assurer la sécurité lors de la dépose des sols.

Les travaux ont ensuite bien avancé, avec des équipes présentes y compris les WE.

## Circulation dans l'école :

**L'entrée se fait pour tous les élèves par le portail habituel.**

Les élèves **d'Ariane** accéderont à leur classe par l'extérieur, en empruntant un chemin aménagé à droite avant la porte d'entrée de l'école. Un préfabriqué avec des sanitaires a été installé devant l'entrée de la classe.

Une signalétique sera mise en place dès lundi matin.

Les classes de **Jean-François** et **Véronique** (en provisoire) se trouvent dans le grand préfabriqué de la cour. Des sanitaires y sont déjà installés.

**Mireille** conserve sa classe, mais l'accès se fera par l'extérieur.

On y accède en traversant la salle polyvalente (grande "salle bleue") qui s'ouvre sur la cour.

La classe habituelle de **Véronique** sera à priori accessible à la fin du mois de septembre.

Aucun changement pour les classes de **Pascale** et **Nathalie**. Le couloir d'accès aux classes est cependant réduit dans sa largeur, des panneaux pleins sont installés pour délimiter la zone chantier. La circulation devrait être rétablie fin septembre. Tout a été mis en place pour sécuriser l'accès au chantier et empêcher toute visibilité par les élèves.

**Point important : pour des raisons évidentes de sécurité, les poussettes ne pourront pas pénétrer dans l'école.**

Le principal problème reste le bruit des travaux, inéluctable.

Il a été demandé aux entreprises de limiter le bruit au moment de la sieste. Les travaux à haut niveau sonore seront effectués le mercredi après-midi et les mercredis libérés.

Il est néanmoins évident que les travaux vont perturber pendant quelques semaines le bon fonctionnement de l'école, mais le nécessaire a été fait et demandé pour minimiser les impacts négatifs.

Il est souhaitable que chacun soit compréhensif face aux désagréments des travaux, dont la finalité sera bien agréable dans un futur proche !

Concernant la cour de l'école, tous les matériaux vont être recentrés dans un coin de la cour et protégés par une clôture de chantier fermée jusqu'au sol (panneaux grillagés recouverts d'une bâche armée, pour moins de prise au vent).

La livraison des matériaux se fera par la cour uniquement le soir, les mercredis après-midi ou libérés, ainsi les enfants n'auront aucun contact avec le chantier.

Pour assurer l'entière sécurité des enfants, la cour sera entièrement balayée par les services techniques vendredi 2 septembre, et un dernier contrôle sera effectué lundi 5 septembre avant l'ouverture de l'école.

### **Lundi 5 septembre :**

Fléchage des différents accès

Présence de Mme Fernandes, de M. Nadalin et une conseillère pédagogique.

Lettre d'information Mairie distribuée aux parents